

项目名称：（请按具体项目填写）					审图时间：			年 月 日	
序号	类项		总分值	序号	审核意见	是否符合要求	扣分值	专家扣分	备注
1	原则审核			1	不存在伪造、涂改、出借、出租图章资质等情况	☐ 是 ☐ 否	原则审核是否通过 ☐ 通过 ☐ 不通过		
				2	满足《穗通(2023)8号文》场景通道设计原则	☐ 是 ☐ 否			
				3	符合场景的全覆盖要求（非全覆盖需提供正式的说明性文件与测试报告）	☐ 是 ☐ 否			
2	A 类问题	60	1	机房面积（总面积符合即可）	☐ 是 ☐ 否	15			
			2	配套设施(POI等)	☐ 是 ☐ 否	15			
			3	室内天线点位调整>10%（增加、减少、移位）	☐ 是 ☐ 否	15~25			
			4	室外天线调整>50%（增加、减少、移位）	☐ 是 ☐ 否	15			
			5	图纸不全（如缺分工界面图、光缆图、GPS图、取电图、POI分区图等）	☐ 是 ☐ 否	5、10、15			
			6	线下评审方案与平台方案不一致（含纸质、电子档）	☐ 是 ☐ 否	15			
3	技术审核	B类问题	40	1	用电协议	☐ 是 ☐ 否	5		
				2	运营商主设备空间（BBU、RRU放置空间）	☐ 是 ☐ 否	5~10		
				3	室内天线点位调整>5%且≤10%（增加、减少、移位）	☐ 是 ☐ 否	10		
				4	室外天线调整>30%且≤50%（增加、减少、移位）	☐ 是 ☐ 否	10		
				5	图文说明强规（安全风险点评估说明、强制性标准及规范、防雷接地、抗震加固）	☐ 是 ☐ 否	5~10		
				6	图文说明（Google图站点名称、站点地址、站点经纬度、站点概况、设备情况）	☐ 是 ☐ 否	5~10		
				7	预算表相关内容（如支持频段、天线支架、套管、辅材、数量一致性、费用计列等）	☐ 是 ☐ 否	5~10		
				8	勘察照片不齐全（如停车场出入口、上下层车道，楼层上空区域、GPS安装等关键位置）	☐ 是 ☐ 否	5~10		
				9	天馈系统支持频段（含互调解决方案）	☐ 是 ☐ 否	5~10		
				10	覆盖要求（设备功率，堵负载，馈线使用不合理，超25米馈线优先使用7/8馈线，天线口功率不符合要求占比>10%）	☐ 是 ☐ 否	5~10		
				11	纸质图纸整洁（如天馈线编号、节点、系统图天线口功率等）	☐ 是 ☐ 否	5~10		
				12	图纸整洁（底图如线槽、消防、弱电等其它设施影响本期工程、图名、字体重叠、出图时间、整体比例、AB路编号、电梯层高等）	☐ 是 ☐ 否	5~10		
				13	其它问题	☐ 是 ☐ 否	5~10		
专家评分执行说明： 一、项目方案审核包括原则审核和技术审核，其中原则审核分3个评审子项；技术审核分为A类与B类问题2个评审类别，A类设6个评审子项满分60分，B类设13个评审子项满分40分，具体项目可扣分值如表所示。 二、关于原则审核，未通过任何一个评审子项的方案均视为不通过原则审核，该项目得分为0分，建设单位需重新提交申请安排第二次线下会审。 三、在原则审核获得通过的情况下，技术审核得分情况如下： 1、7位专家得分统计方式：在去除一位最高分与一位最低分的基础下（适用于同分），对余下5位专家的评分取平均分，最终得出项目方案A+B类总得分（项目总得分），如出现小数点，以四舍五入取整数计算；如A类、B类单独每一类专家扣分大于其评审类别总分值，该项得分为零分。（举例：如A类总扣分大于60分，即A类得分为零分。） 2、A+B类总得分85分及以上则视为方案原则性通过，建设单位可根据会审结果安排项目进场实施； 3、项目总得分65-85分之间含65分，则视为方案需深化设计，但无需重新提交第二次线下会审；建设单位完成深化设计，需线上取得三分之二专家认可并更正设计方案上传平台审核通过后，可安排项目进场实施； 4、项目总得分小于65分，视为不通过，建设单位需重新提交第二次线下会审。						A+B类汇总扣分_____（单类扣分值不得大于该类总分值）			
						总得分（即100减去技术审核汇总扣分）：_____			
						专家签名			